1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señor
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Calle 20 # 6 - 30 Edificio Banco Ganadero
3244018, 3352564, 3355799, 3359133
Pereira, Risaralda

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública

1401,00 - **3364**

LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBICA

3128061983 - 3193218787
Bogotá, Cundinamarca

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública

1401,00 - **3364**

LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Pereira, Risaralda

Asunto: Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del

1401,00 - **3364**

proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:


http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

Anexos Digitales

1401,00 - **3364**

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA
Pereira, Risaralda

Asunto: Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del

1401,00 - **3364**

proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:


http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

Anexos Digitales

1401,00 - **3364**

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO MVCT
CALLE 18 NO 7-59
3323434 ext. 3802
BOGOTA, Cundinamarca

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública

1401,00 - **3364**

LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION &NDASH; DNP
Carrera 6 No. 15-32
Bogotá, Bogotá Dc

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se

encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,

NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, Colombia
Bogotá D.C.,

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se

encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,

NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
Avenida de Las Américas Nº 46-40 Pereira
Pereira, Risaralda

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se

encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,

NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
ALCALDIA DE PEREIRA
PALACIO MUNICIPAL
Pereira, Risaralda

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se

encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,

NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS
AVENIDA SIMON BOLIVAR CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM
3320557
Pereira, Risaralda

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública

1401,00 - **3364**

LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón

1401,00 - **3364**

Pereira, 06 de noviembre de 2026

Señores
SERVICIUDAD ESP
Avenida Simón Bolívar No. 36-44 Centro Administrativo Municipal CAM Piso 1 Entrada Posterior
3322109
Dosquebradas, Risaralda

Asunto:Estado de avance del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas

Respetados señores:

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P. se permite informar a las entidades de control, vigilancia y demás entidades vinculadas al Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas sobre la actualización del cronograma de ejecución de esta iniciativa estratégica para el saneamiento ambiental de los municipios de Pereira y Dosquebradas.

El proyecto cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución ANLA No. 0662 de 2021 y constituye la solución estructural de largo plazo para el tratamiento de las aguas residuales generadas en ambos municipios, contribuyendo al mejoramiento de la calidad hídrica de las fuentes receptoras y al cumplimiento de las metas establecidas en materia de saneamiento ambiental.

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa precontractual, adelantándose las actuaciones necesarias para culminar los procesos de contratación asociados a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR El Paraíso y su respectiva interventoría. En desarrollo de estas actividades, se identificó la necesidad de ajustar la programación inicialmente prevista como consecuencia de circunstancias sobrevinientes derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto ocurrido recientemente en la región, situación que incidió temporalmente en el desarrollo de los procesos contractuales en curso.

En este contexto, y con el propósito de promover la transparencia, la publicidad de las actuaciones y el acompañamiento institucional durante las diferentes etapas del proyecto, nos permitimos remitir para su conocimiento el cronograma actualizado, en el cual se incorporan las nuevas fechas previstas para el desarrollo de los procesos de contratación, adjudicación, suscripción de contratos, inicio de interventoría e inicio de la fase constructiva de la PTAR El Paraíso.

De igual manera, informamos que el proceso correspondiente a la Licitación Pública

1401,00 - **3364**

LP-001-2026, cuyo objeto es la construcción de la PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, donde pueden consultarse los documentos del proceso, las observaciones formuladas por los interesados, las respuestas emitidas por la Entidad y las demás actuaciones adelantadas dentro del proceso contractual, a través del siguiente enlace:

http://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.10553227&isFromPublicArea=True&isModal=False

La Empresa reitera su compromiso con los principios de transparencia, publicidad, acceso a la información pública y colaboración armónica entre entidades, y agradece el acompañamiento que los organismos de control y las entidades participantes han brindado durante las diferentes fases de estructuración y gestión de este proyecto estratégico para la región.

Finalmente, manifestamos nuestra disposición permanente para atender los requerimientos de información que se consideren pertinentes y para participar en los espacios de seguimiento, articulación y control preventivo que se estimen necesarios durante el desarrollo del proyecto.

Anexo: Cronograma actualizado del Proyecto PTAR El Paraíso Pereira-Dosquebradas.

Cordialmente,



NANCY LORENA GARCIA ACOSTA
Gerente

Reviso : CARLOS ALBERTO GIRALDO MEJIA-
Subgerencia Técnica ✓

Reviso : MARÍA NATALIA IDÁRRAGA ARIAS-
Departamento de Planeación Técnica ✓

1401,00 - **3364**

Anexos Digitales

Cronograma.jpg

Preparó :Manuela Sánchez Castrillón